



PREFEITURA DA CIDADE DE HORTOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

Lido no Expediente da Sessão

Ofício G.P. nº. 2128/2010

Ordinária de 01 /02 /11

Hortolândia, 20 de dezembro de 2010.

Ao
Excelentíssimo Senhor
George Julien Burlandy
Presidente da Câmara Municipal de
Hortolândia - SP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº. 1069/2010

Senhor Presidente,


Através do Requerimento nº 1069/2010, o nobre Vereador Aparecido Antonio Meira requer informações sobre o cronograma das obras de saneamento básico do Município de Hortolândia.

Cumpre-me transmitir ao nobre Edil as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbano.

1. Segue cronograma em anexo.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Angelo Augusto Perugini
Prefeito

CAVASSA MUN. HORTOLÂNDIA - 22-Dez-2010-09:33-006401-2/2

Lista dos Bairros

Setor/Bairro	Situação/ Previsão
Jd N Sra de Lourdes	Redes operando e em carga, ligações liberadas
Jd São Benedito	Redes operando e em carga, ligações liberadas
Jd N Sra de Fátima	Parcialmente liberado e em operação
Fazenda Coelho	Parcialmente liberado e em operação
Jd N Sra da Penha	Redes operando e em carga, ligações liberadas
Jd Paulistinha	Redes operando e em carga, ligações liberadas
Vila Ypê	Redes operando e em carga, ligações liberadas
Terras de Santo Antonio	Redes operando e em carga, ligações liberadas

Demais bairros com redes secas

Graibaldi	A liberar 2º semestre de 2010
Sta. Clara II	A liberar 2º semestre de 2010
Adelaide	Necessita de coletor - Previsão para 2011
Rosolen	Necessita de coletor - Previsão para 2011
São Bento	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2012)
Jd. São Pedro	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2012)
São Luiz	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2012)
Pq. Odimar	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2012)
Flamboyant	Revisão das redes e execução das ligações em execução
Novo Cambui	Revisão das redes e execução das ligações em execução
Jd. Santa Esmeralda	Revisão das redes e execução das ligações em execução

Bairros sem rede coletora

Pr. Ortolândia	Até o final de 2012
Jd. Campos Verdes	Até o final de 2012
Jd. Mirante de Sumaré	Até o final de 2012
Jd. Santa Clara do Lago I	Até o final de 2012
Res. Maria de Lourdes	Até o final de 2012
Boa Esperança	Até o final de 2012
Pq. Peron	Até o final de 2012
Chácaras Assai	Até o final de 2012
Pq. do Horto	Até o final de 2012
São Miguel	Até o final de 2012
Outros	Até o final de 2012
Jd. Nova Europa	Implantação é de responsabilidade do empreendedor
Chácaras Boa Vista / Stela e Luzitana	Início 2011
Vila Conquista	início 2º semestre de 2010
Jd. Santa Fé	início 2º semestre de 2010
Recanto do Sol	início 1º semestre de 2010
Adventista Campineiro	início 2º semestre de 2010
Orestes Ongaro	Em implantação
Jd. Santiago	Regularização de ruas e lotes p/CDHU
Jd. Aíne	Regularização de ruas e lotes p/CDHU
Jd. Conceição	Regularização de ruas e lotes p/CDHU
Vila Guedes	Regularização de ruas e lotes p/CDHU
Sítio São João	Regularização de ruas e lotes p/CDHU

LEGENDA

Bairros com redes em operação ou em fase de liberação
Bairros com previsão para liberação em 2010
Bairros com previsão para liberação em 2011
Bairros com previsão para liberação em 2012
Bairros em situação de pavimentação (dependem do cronograma a ser informado pela Prefeitura)
Obras a serem realizadas pela CDHU.



sabesp

Divisão de Hortolândia -RJDH

31/03/2010

Lista dos Bairros

Setor/Bairro	Situação/ Previsão
--------------	--------------------

Setor Amanda

Jd Amanda	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd Firenze	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd. São Sebastião	Redes operando e em carga; ligações liberadas

Setor Vila Real

Jd das Colinas	A liberar 2º semestre de 2010
Vila São Pedro	A liberar 2º semestre de 2010
Vila Real	Parcialmente liberado e em operação
Vila Real Continuação	Parcialmente liberado e em operação
Vila Real Santista	A liberar 2º semestre de 2010
Jd Nova Hortolândia	A liberar 2º semestre de 2010
Jd N. Sra. Auxiliadora	A liberar 2º semestre de 2010
Jd São Jorge	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)

Setor Remanso Campineiro

Vila São Francisco	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd das Paineiras	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Remanso Campineiro	Parcialmente liberado e em operação
Jd Santana	Parcialmente liberado e em operação
Pq dos Pinheiros	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Green Park	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd. Interlagos	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Pq. Gabriel	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd Sto André	A liberar 2º semestre de 2010
Jd Sta Amélia	A liberar 2º semestre de 2010
Jd Everest	A liberar 2º semestre de 2010
Jd Sta Rita de Cássia	A liberar 2º semestre de 2010
Jd do Bosque	A liberar 2º semestre de 2010
Jd Minda	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)
Jd Carmem Cristina	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)
Jd Santa Luzia	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)
Jd das Laranjeiras	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)
Jd São Camilo	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)

Setor Novo Ângulo

Jd Sumarezinho(parcial)	Revisão das redes e execução das ligações em execução
Jd Sta Emília	Revisão das redes e execução das ligações em execução
Vila Ineme	A liberar 2º semestre de 2010
Jd do Lago	A liberar 2º semestre de 2010
Jd Novo Ângulo	A liberar 2º semestre de 2010
Ch Reymer	A liberar 2º semestre de 2010
Jd do Brás	A liberar 2º semestre de 2010
Jd Malta	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)
Jd Girassol	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)
Ch Nova Boa Vista	Revisão das redes e execução das ligações a contratar (2011)
Vila Nova América	A liberar 2º semestre de 2010

Setor Rosolém

Jd Santa Izabel	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Núcleo Santa Izabel	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd Sto Antônio	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd Santa Cândida	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd Viagem	Redes operando e em carga; ligações liberadas
Jd Ricardo	Redes operando e em carga; ligações liberadas